

## ENDRINGSORDRE

<b>Avtalenr.:</b> 19/00665	<b>Endringsordre nr.:</b> JDIR/SJNTP2-EO-008	<b>Antall vedlegg:</b> Ingen.
<b>Ref. Anmodning om endringsordre (AOE) nr.: SJNTP2/JDIR-AOE-004</b>		
<b>Beskrivelse av endring (inklusive referanse til alle aktuelle vedlegg):</b>		
<p>På bakgrunn av endret tidsplan for lisens, sikkerhets sertifikat og sertifisering som opplærings senter jf. EO nr. 7, vil SJ Norge endre tidsplan for følgende aktiviteter i Trafikkavtalens vedlegg J-1-1 «Leverandørens leveransebeskrivelse»:</p>		
<p>Punkt A 9.1 og A 10.2.1:</p>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Gapanalyse mellom ISO-standardene og forutsetningene i trafikkkpakken. Forflyttes fra august-oktober 2019 til januar-mars 2020.</li><li>• Utføre fullstendig interessentanalyse, samt definere hvilke av interessentenes krav som er relevante for styringssystemet fra Q3 2019 til Q1 2020.</li><li>• Definere styringssystemets omfang og begrensninger fra Q3 2019 til Q1 2020.</li></ul>		
<p>Punkt A 9.1 «ISO 14001»:</p>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Fastsette trafikkkpakkens viktigste miljøaspekter. Fra Q3 2019 til Q4 2019.</li><li>• Fastsette målbare miljømål. Fra Q4 2019 til Q1 2020.</li><li>• Planlegge aktiviteter og tiltak for å oppnå fastsatte miljømål, samt fastsette hvem som er ansvarlige for gjennomføringen. Fra Q4 2019 til Q1 2020.</li><li>•</li></ul>		
<p>Punkt A 10.2.1 «ISO 9001»:</p>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Utføre fullstendig interessentanalyse, samt definere hvilke av interessentenes krav som er relevante for styringssystemet. Fra Q3 2019 til Q1 2020.</li><li>• Definere styringssystemets omfang og begrensninger. Fra Q3 2019 til Q1 2020.</li><li>• Lage en kvalitetspolicy. Fra Q4 2019 til Q1 2020.</li><li>• Ta frem en rutine og fastsette agenda for ledelsens gjennomgåelse. Fra Q4 2019 til Q1 2020.</li></ul>		
<p>ISO-sertifiseringen utsettes fra november 2020 til april 2021.</p>		
<p>Det forutsettes at endringene ikke påvirker Trafikkstart og at leverandøren implementerer og følger opp tilhørende milepæler etter at de som er listet over er gjennomført</p>		
<b>Kostnader av endring</b>		
Ingen.		
<b>Betalingsform for endring.</b>		
n/a.		
<b>Endring av tidsplan/milepæler:</b>		
Som beskrevet over.		
<b>Oppstarttidspunkt for endring:</b>	<b>Ferdigstillelse av endring:</b>	
Umiddelbart.		
<p>Leverandøren instrueres herved om omgående å igangsette Endring av Arbeidet som beskrevet ovenfor. I den utstrekning denne Endringsordre ikke bestemmer annet, gjelder bestemmelsene i Trafikkavtalen og tidligere Endringsordre.</p>		

Ordre utstedt dato: 13.11.2019	Ordre akseptert dato:
Hans H. Kristensen	Navn: Lena Angela Nestesby
Direktør persontrafikkavtaler	Tittel: Kommun. direktør
 _____	 _____
Oppdragsgiver	Leverandøren