





Trafikkavtale Trafikklpakke 2 Nord

- Fjerntog (FJ-tog) Trondheim S – Bodø
- Fjerntog (FJ-tog) Oslo S – Trondheim S
- Regiontog (R-tog) Rognan – Bodø
- Regiontog (R-tog) Lundamo/Melhus – Trondheim S – Steinkjer
- Regiontog (R-tog) Dombås – Åndalsnes
- Regiontog (R-tog) Heimdal – Trondheim S – Storlien
- Regiontog (R-tog) Hamar – Røros – Trondheim S

Vedlegg D-2 Endringsordre





Endringslogg

Versjon	Hva	Dato
1.0	Vedlegg D-2.	28.06.2019

ENDRINGSORDRE

Avtalenr.: 19/00665	Endringsordre nr.: 19	Antall vedlegg: 5											
Ref. Anmodning om endringsordre (AOE) nr.: 20													
<p>Beskrivelse av endring (inklusive referanse til alle aktuelle vedlegg):</p> <p>I henhold til Trafikkavtalens Vedlegg F vil implementering av ERTMS på linjene i Trafikkpakke 2 danne grunnlag for endringsordre forutsatt at de medfører vesentlig endrede kostnader og/eller inntekter for Leverandøren (jf. «Trafikkavtalens avtalebestemmelser» pkt. 13.2).</p> <p>I henhold til Nasjonal Signalplan skal Nordlandsbanen utstyres med ERTMS ila oktober 2022. Dette 2021 medfører et opplæringsbehov for SJ Norges personell. Leverandøren har laget budsjett for 2022 som baserer seg på faktiske fakturaer frem til oktober 2021. Operatøren har estimert merkostnader knyttet til prosjektledelse og prosjektstøtte, kursing, og leie av simulatorer. Videre påvirker endringen ressurspådrag på Leverandørens interne ressurser.</p>													
Kostnader av endring.													
Kostnadspost	2021												
	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	2021
Kurs													
Ekstern støtte													
Interne timer													
Simulator													
Totale kostnader													
<p>SJ Norge budsjettere [redacted] i totale merkostnader som følge av opplæringsbehov.</p> <p>Endelig avregning av perioden vil gjennomføres når alle fakturaer for 2021 er kjent. Frist for å overlevere faktura for 2021 settes til 28.februar 2022.</p>													
Betalingsform for endring.													
Vederlag i desember 2021 økes med [redacted] NOK i henhold til budsjett.													
<p>Endring av tidsplan/milepæler (dersom endringen ikke har konsekvenser for tidsplan, skriv "ingen"):</p> <p>Ingen.</p>													

<p>Oppstarttidspunkt for endring: 01.01.2021</p>	<p>Ferdigstillelse av endring: 31.12.2021</p>
<p>Leverandøren instrueres herved om omgående å igangsette Endring av Arbeidet som beskrevet ovenfor. I den utstrekning denne Endringsordre ikke bestemmer annet, gjelder bestemmelsene i Trafikkavtalen og tidligere Endringsordre.</p>	
<p>Ordre utstedt dato:</p> <p>Navn: Hans Kristensen</p> <p>Tittel: Direktør Persontrafikkavtaler</p> <p>Signatur: </p> <p>Jernbanedirektoratet</p>	<p>Ordre akseptert dato:</p> <p>Navn: Lena A. Nesteby</p> <p>Tittel: Konstituert adm.direktør SJ Norge</p> <p>Signatur: </p> <p>Leverandøren</p>

